

Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2014												2015															
						1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał				1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał			
						gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz						
73		SPORTOWA 33	94 dn	wto, 14-07-08	pią, 14-11-14																												
74		SPORTOWA 35	94 dn	wto, 14-07-08	pią, 14-11-14																												
75		STEFczykA 17	94 dn	wto, 14-07-08	pią, 14-11-14																												
76		Rozliczenie finansowe sieci N	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
77		Rozliczenie finansowe węzły K	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
78		Zadanie nr 13	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																												
79	✓	Przygotowanie Dokumentów	119 dn	śro, 14-01-01	pon, 14-06-16																												
85		roboty budowlane	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
86		Przerwa w dostawie ciepła	5 dn	pon, 14-07-21	pią, 14-07-25																												
87		sieć cieplna o/XV-Lecia (W-5) do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Chrobrego, Miłej, Kusocińskiego	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
88		Chrobrego 28	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
89		Chrobrego 32	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
90		Chrobrego 34	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
91		Kusocińskiego 11	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
92		Miła 25	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
93		Miła 27	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
94		Miła 29	109 dn	wto, 14-06-17	pią, 14-11-14																												
95		Rozliczenie finansowe	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
96		Zadanie nr 14	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																												
97	✓	Przygotowanie Dokumentów	99 dn	śro, 14-01-01	pon, 14-05-19																												
103		roboty budowlane	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
104		sieć cieplna o/XV-Lecia (W-3) do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury, Struga, Bema, Kusocińskiego, Sportowej, Sowińskiego i Prądzyńskiego	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
105		Kusocińskiego 21	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
106		Kusocińskiego 22	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
107		Kusocińskiego 23	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
108		Kusocińskiego 24	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
109		Kusocińskiego 26	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
110		Kusocińskiego 30	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
111		Kusocińskiego 30A	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												

Projekt: Projekt - 9.2
Data: pią, 14-07-11

Zadanie



Postęp



Punkt kontrolny



Podsumowanie



Zadanie rzutowane



Punkt kontrolny rzutowany



Postęp rzutowany



Podział



Zadania zewnętrzne



Podsumowanie projektu



Grupuj według podsumowań



Ostateczny termin



Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2014												2015															
						1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał				1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał			
						gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz						
112		Sowińskiego 13	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
113		Sowińskiego 15	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
114		Sportowa 1	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
115		Sportowa 3	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
116		Sportowa 5	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
117		Sportowa 7	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
118		Sportowa 9	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
119		Żwirki i Wigury 4	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
120		Żwirki i Wigury 6	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
121		Żwirki i Wigury 8	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
122		Żwirki i Wigury 10	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
123		Bema 1	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
124		Bema 2	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
125		Bema 3	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
126		Bema 4	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
127		Bema 5	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
128		Bema 6	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
129		Bema 9	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
130		Bema 13	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
131		Prądyńskiego 1	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
132		Prądyńskiego 1a	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
133		Prądyńskiego 2	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
134		Prądyńskiego 5	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
135		Prądyńskiego 7	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
136		Struga 57A	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																												
137		Rozliczenie finansowe	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
138		Zadanie nr 15	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																												
139	✓	Dokumentacja	120 dn	śro, 14-01-01	wto, 14-06-17																												
145		roboty budowlane	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																												
146		sieć ciepła o/XV-Lecia (W-7) do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. 11-Listopada, Chrobrego i Warszawskiej	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																												
147		Chrobrego 19 (W-5)	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																												
148		11 Listopada 26 (W-5)	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																												

Projekt: Projekt - 9.2
Data: pią, 14-07-11

Zadanie

Postęp

Punkt kontrolny

Podsumowanie




Zadanie rzutowane

Punkt kontrolny rzutowany

Postęp rzutowany

Podział



Zadania zewnętrzne

Podsumowanie projektu

Grupuj według podsumowań

Ostateczny termin



Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2014												2015											
						1 kwartał				2 kwartał		3 kwartał			4 kwartał			1 kwartał				2 kwartał		3 kwartał					
						gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz		
149		11 Listopada 28 (W-5	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
150		11 Listopada 1	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
151		11 Listopada 1	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
152		11 Listopada 1	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
153		11 Listopada 1	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
154		11 Listopada 2/4	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
155		11 Listopada 2	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
156		11 Listopada 2	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
157		11 Listopada 2	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
158		11 Listopada 6/8	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
159		Warszawska 1	108 dn	śro, 14-06-18	pią, 14-11-14																								
160		Rozliczenie finansowe	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																								
161		Zadanie 16	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																								
162	✓	Dokumentacja	99 dn	śro, 14-01-01	pon, 14-05-19																								
168		roboty budowlane	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
169		sieć cieplna o/XV-Lecia (W-4) do węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Chrobrego, Miłej i Kusocińskiego.	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
170		CHROBREGO 26	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
171		KUSOCIŃSKIEGO 16	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
172		KUSOCIŃSKIEGO 18	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
173		KUSOCIŃSKIEGO 20	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
174		MIŁA 18	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
175		MIŁA 19	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
176		MIŁA 19 A	129 dn	wto, 14-05-20	pią, 14-11-14																								
177		Rozliczenie finansowe	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																								
178		Zadanie 19 + zad 21 część	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																								
179	✓	Dokumentacja	100 dn	śro, 14-01-01	wto, 14-05-20																								
185		roboty budowlane	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																								

Projekt: Projekt - 9.2
Data: pią, 14-07-11

Zadanie

Postęp

Punkt kontrolny

Podsumowanie




Zadanie rzutowane

Punkt kontrolny rzutowany

Postęp rzutowany

Podział



Zadania zewnętrzne

Podsumowanie projektu

Grupuj według podsumowań

Ostateczny termin



Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2014												2015															
						1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał				1 kwartał				2 kwartał				3 kwartał			
						gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz						
186		III ETAP Sieć od komory BB-13 przy ul. Kosowskiej wraz z sieciami do węzłów przy ul. Kosowskiej, Batalionów Chłopskich i Krasickiego Sieć od komory BB-18 przy Batalionów Chłopskich wraz z sieciami do węzłów Kosowskiej, Batalionów, Zalewowej, Kasztanowej	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
187		ZAD 21 BAT. CHŁOPSKICH 33	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
188		ZAD 21 KRASICKIEGO 43	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
189		BAT. CHŁOPSKICH 3	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
190		BAT. CHŁOPSKICH 3A	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
191		BAT. CHŁOPSKICH 4	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
192		BAT. CHŁOPSKICH 6	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
193		Kosowska 12/18	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
194		Kosowska 2/4	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
195		Sucha 4/8 kl2	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
196		Sucha 4/8 kl6	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
197		BAT. CHŁOPSKICH 8	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
198		Kamienna 1	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
199		Kasztanowa 15	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
200		Kasztanowa 9/13	128 dn	śro, 14-05-21	pią, 14-11-14																												
201		Rozliczenie finansowe sieci K	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
202		Rozliczenie finansowe węzły K	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
203		Rozliczenie finansowe węzły N	30 dn	pon, 14-11-17	pią, 14-12-26																												
204		Zadanie nr 20	369 dn	śro, 14-01-01	pon, 15-06-01																												
205		Przygotowanie Dokumentów	205 dn	śro, 14-01-01	wto, 14-10-14																												
206		procedura przygotowania przetargu	170 dn	śro, 14-01-01	wto, 14-08-26																												
207		przetarg	0 dn	wto, 14-08-26	wto, 14-08-26																												
208		procedura przetargowa	21 dn	śro, 14-08-27	śro, 14-09-24																												
209		umowa z wykonawcą	14 dn	czw, 14-09-25	wto, 14-10-14																												
210		przygotowanie do wprowadzenia na bud	0 dn	wto, 14-10-14	wto, 14-10-14																												
211		roboty budowlane	164 dn	śro, 14-10-15	pon, 15-06-01																												
212		Sieć ciepła przy ul. Tartacznej	134 dn	śro, 14-10-15	pon, 15-04-20																												
213		Rozliczenie finansowe sieci K	30 dn	wto, 15-04-21	pon, 15-06-01																												
214		Zadanie nr 21	228 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-11-14																												

Projekt: Projekt - 9.2
Data: pią, 14-07-11

Zadanie

Postęp

Punkt kontrolny

Podsumowanie




Zadanie rzutowane

Punkt kontrolny rzutowany

Postęp rzutowany

Podział



Zadania zewnętrzne

Podsumowanie projektu

Grupuj według podsumowań

Ostateczny termin



Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2014												2015											
						1 kwartał				2 kwartał		3 kwartał		4 kwartał		1 kwartał				2 kwartał		3 kwartał							
						gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz		
215		Przygotowanie Dokumentów	158 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-08-08																								
216	✓	procedura przygotowania przetargu	128 dn	śro, 14-01-01	pią, 14-06-27																								
217	✓	przetarg	0 dn	pią, 14-06-27	pią, 14-06-27																								
218		procedura przetargowa	21 dn	pon, 14-06-30	pon, 14-07-28																								
219		umowa z wykonawcą	0 dn	pon, 14-07-28	pon, 14-07-28																								
220		przygotowanie do wprowadzenia na budę	9 dn	wto, 14-07-29	pią, 14-08-08																								
221		roboty budowlane	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
222		Limanowskiego 34/4	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
223		Pawia	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
224		Czachowskiego 14	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
225		Jaracza	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
226		Kościuszki 4A	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
227		Placowa 13/1	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
228		Planty 39/45	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
229		Krasickiego 28/3	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
230		Struga 1	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
231		Trojańska 5	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
232		Wiejska 58	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
233		Armii Krajowej 7	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
234		Mariacka 2	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
235		Młodzianowska 8A	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
236		Niedziałkowskiego 8/10	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
237		Piwnika	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
238		Jaracza 1	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
239		Jaracza 4	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								
240		Kościuszki 14	70 dn	pon, 14-08-11	pią, 14-11-14																								

Projekt: Projekt - 9.2
Data: pią, 14-07-11

Zadanie



Postęp



Punkt kontrolny



Podsumowanie



Zadanie rzutowane




Punkt kontrolny rzutowany



Postęp rzutowany



Podział



Zadania zewnętrzne



Podsumowanie projektu



Grupuj według podsumowań



Ostateczny termin

